Detallierte Materialbilanz Bauvorhaben, agrino Betriebsgemeinschaft, Vogelrüti 117, 5443 Niederrohrdorf

Anfallendes Material	Abgetragenes Material	Vor Ort verwendetes Material	Abgeführtes Material	Zugeführtes Material
A-Horizont (Humus)	232 m3	232 m3	0 m3	0 m3
B-Horizont (Unterboden/Stockerde)	186 m3	186 m3	0 m3	0 m3
C-Horizont (Aushubmaterial)	365 m3	365 m3	0 m3	150 m3
Total Material	783 m3	783 m3	0 m3	150 m3

Bemerkungen:

Der A- und B- Horizont (Humus und Unterboden) Total 418 m3 werden bei der Umgebungsarbeiten wieder vollumfänglich verwendet.

Der C-Horizont (Aushubmaterial) Total 365 m3 wird bei der Auffüllung im Bereich der Remisen, Stallbereich und Auslauframpe für Weide vollumfänglich wieder verwendet.

Zusätzlich wird für die Auffüllung unterhalb des Remisen in etwa 150 m3 Aushubmaterial zugeführt. Somit muss kein Aushubmaterial abgeführt werden.

Bei der Auslauframpe Neubau Stall, wird mit Baumaterial, welches eine optimale Verdichtung gewährleistet, gearbeitet. Als Abschluss werden sogenannte Eccoraster verlegt.